



ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

пл. Ринок, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100, тел. 2-25-69, факс (03244) 3-96-71, 2-13-03
E-mail: rada@drb.lviv.ua, WEB: http://www.drohobych-rada.gov.ua

Of. Oc. 2016 № 3 - 21/2957

Депутату Дрогобицької
міської ради
С.Оленичу

Дрогобицька міська рада розглянула Ваше депутатське звернення від 31.03.2016 № 311 щодо ситуації з добудовою ЗОШ № 5 в м.Дрогобичі повідомляє наступне:

Для виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 5 на вул. Зварицька м Дрогобичі, Львівської області . Перша черга» (надалі Об'єкт незавершеного будівництва ЗОШ №5) КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради (надалі Замовник) , з переможцем тендерних торгів -ТЗОВ «Львівський будівельний холдинг» (м. Львів , вул. Козельницька , 4 , директор Вдов'як В.Б.) (надалі Підрядник) було укладено 12 жовтня 2015 р. Договір підряду № 12/10/15 на суму 4448000 грн. із строком виконання робіт з жовтня по грудень місяці 2015 р. (надалі Договір підряду) .

Підрядник не виконав своїх зобов'язань за у передбачені Договором підряду строки , що з обумовило повернення до Державного бюджету в кінці грудня місяця 2015 р. невикористаних коштів в сумі 2 149 262,00грн.

Крім того Підрядник з 22.12.2015р. по даний час не відвітував та не повернув перераховані йому згідно умов Договору підряду кошти невикористаного авансу в сумі 665 645,72 грн.

В зв'язку з вищенаведеними порушеннями Договору підряду Замовником (Позивачем), 29 і 30 грудня 2015р. було подано два позови до Підрядника (Відповідача), які на даний час розглядаються в Господарському суді Львівської

області за участю Дрогобицької міської ради, як Третьої особи на стороні Позивача:

Перший позов - Про стягнення 727560,46 грн. не використаного авансу та нарахованих штрафних санкцій за Договором підряду .

Другий позов - Про стягнення нарахованих штрафних санкцій за порушення термінів виконання Договору підряду в сумі 276298,02 грн.

В період лютого – квітня місяців 2016р. відбулося 10 судових засідань по розгляду справ за цими позовами. Наступне судове засідання по стягненню коштів невикористаного авансу та нарахованих штрафних санкцій призначене на 12.05.2016 р .

Повідомляємо додатково , що з 04 лютого 2016р. Підрядником проведено закриття та опломбування всіх приміщень об'єкта незавершеного будівництва ЗОШ № 5 та зупинено виконання робіт. Замовником - Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради 01.04.2016 року було направлено на адресу Підрядника - ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» Вимогу про відмову від Договору підряду в односторонньому порядку та зобов'язав Підрядника до 25.04.2016 року повернути Замовнику об'єкт незавершеного будівництва ЗОШ № 5 на вул. Зварицькій в м.Дрогобичі та проектно – кошторисну документацію по об'єкту.

Враховуючи вищенаведене, організувати роботу комісії та забезпечити Замовником фактичний доступ до об'єкта незавершеного будівництва ЗОШ № 5 можна лише після 25.04.2016 року за умови розпломбування Підрядником цього об'єкта будівництва та передачу як самого об'єкта незавершеного будівництва ЗОШ № 5 та проектно – кошторисної документації по цьому об'єкту Замовникові КП «Управління капітального будівництва» ДМР . Після цього буде створено умови для організації роботи комісії до якої буде залучено фахівців - представників виконавчих органів Дрогобицької міської ради та депутатів.

Міський голова
Бохонок 35763



Т.Кучма